

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針					事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)				
太良町学校給食センター										
(Ⅰ期工事)	(5)	22	共同調理場 (新增築)	—	S	H. 28. 6	～	H. 29. 5	H. 29. 2. 24	
(Ⅱ期工事)	(5)	22	共同調理場 (新增築)	—	S	H. 28. 6	～	H. 29. 5	H. 29. 5. 17	
(Ⅰ期工事)	(5)	23	共同調理場 (改築)	—	S	H. 28. 6	～	H. 29. 8	H. 29. 2. 24	
(Ⅱ期工事)	(5)	23	共同調理場 (改築)	—	S	H. 28. 6	～	H. 29. 8	H. 29. 8. 24	H. 29. 8. 24とりこわし完了